

Informationsbrev 5 Sparvallen i Tanumshede

Hej
Här kommer lite info om pågående och kommande arbeten för projekt Sparvallen.

Brixly har blivit tilldelade att utföra projektet i nära samarbete med kunden som företräds av Tekniska nämnden i Tanums Kommun.

Pågående och kommande aktiviteter och tider

Aktivitet	Tid
Markarbeten VA/ Husgrund	V16
Markarbeten Husgrund	V16 -
Pålning	V22
Formning o armering	V24

Hej.

Nu är hela förrådet rivet och olika markarbeten pågår.

Nästa vecka sker fortsatta schakt och ledningsarbeten men kommer inte påverka verksamhet och boende något större

Borrningen av energibrunnarna är nu färdiga.

Vi har haft turen att börja påla redan nu och beräknas vara färdiga i slutet på v22

Det kommer mer info nästa vecka 😊

Organisation

Thomas Carlsson	Kommunens representant (Byggherre)	Thomas.Carlsson@tanum.se
Elena Carlsson	Projektschef Brixly	Elena.Carlsson@brixly.se
Joachim Molin	Platschef Brixly	Joachim.molin@brixly.se

Med vänliga hälsningar

Joachim Molin