

Informationsbrev 7 Sparvallen i Tanumshede

Hej
Här kommer lite info om pågående och kommande arbeten för projekt Sparvallen.

Brixly har blivit tilldelade att utföra projektet i nära samarbete med kunden som företräds av Tekniska nämnden i Tanums Kommun.

Pågående och kommande aktiviteter och tider

Aktivitet	Tid
Markarbeten VA/ Husgrund	V16
Markarbeten Husgrund	V16 -
Pålning	V22
Formning o armering	V24

Hej.
Nästa vecka sker fortsatta schakt och ledningsarbeten men kommer inte påverka verksamhet och boende något större.

V24, kantformen är satt samt det mesta av markisoleringen, vi har även fått armeringsbalkarna på plats och inväntar det översta isolerings lagret som kommer på måndag v25 samt börjar lägga ut armeringsmattor och golvvärme.

Med de förändringar som vi har hanterat så har det växt fram lite nya datum för färdigställande.

Enligt ny tidplan, omklädnad och driftbyggnad klar (besiktning) 2025-01-27.

Ny omklädnad och driftbyggnad tas i bruk 2025-02-10.

Inflyttning TIF, klar 2025-02-21.

Rivning bef omklädnad 2025-02-24.

Alla arbeten klara, besiktning 2025-05-15.

Parkering och alla andra ytor tas i bruk 2025-06-02.

Det kommer mer info nästa vecka, vi kämpar på. 😊

Organisation

Thomas Carlsson	Kommunens representant (Byggherre)	Thomas.Carlsson@tanum.se
Elena Carlsson	Projektschef Brixly	Elena.Carlsson@brixly.se
Joachim Molin	Platschef Brixly	Joachim.molin@brixly.se



--	--	--

Med vänliga hälsningar

Joachim Molin

