

Informationsbrev 6 Sparvallen i Tanumshede

Hej
Här kommer lite info om pågående och kommande arbeten för projekt Sparvallen.

Brixly har blivit tilldelade att utföra projektet i nära samarbete med kunden som företräds av Tekniska nämnden i Tanums Kommun.

Pågående och kommande aktiviteter och tider

Aktivitet	Tid
Markarbeten VA/ Husgrund	V16
Markarbeten Husgrund	V16 -
Pålning	V22
Formning o armering	V24

Hej.

Nästa vecka sker fortsatta schakt och ledningsarbeten men kommer inte påverka verksamhet och boende något större

Pålningen på omklädningsdelen/drift är nu klar.

Färdigställande av höjder för betongplatta pågår hela v23 så att Måndag V24 kan börjar vi forma och lägga markisolering samt armera.

Det kommer mer info nästa vecka, vi kämpar på. 😊

Organisation

Thomas Carlsson	Kommunens representant (Byggherre)	Thomas.Carlsson@tanum.se
Elena Carlsson	Projektschef Brixly	Elena.Carlsson@brixly.se
Joachim Molin	Platschef Brixly	Joachim.molin@brixly.se

Med vänliga hälsningar

Joachim Molin