

Informationsbrev 9Sparvallen i Tanumshede

Hej
Här kommer lite info om pågående och kommande arbeten för projekt Sparvallen.

Brixly har blivit tilldelade att utföra projektet i nära samarbete med kunden som företräds av Tekniska nämnden i Tanums Kommun.

Vi följer den planerade framfarten

Pågående och kommande aktiviteter och tider

Aktivitet	Tid
Markarbeten VA	V16-
Plåtslagare börjar	V35-
Glespanel och innerväggar	V35-38
Gipsa en sida på alla innerväggar	37-
Pappläggare på driftbyggnad	37
fönster	V37-
Utvändig panel	V38-

Med de förändringar som vi har hanterat så har det växt fram lite nya datum för färdigställande.

Enligt ny tidplan, omklädnad och driftbyggnad klar (besiktning) 2025-01-27.

Ny omklädnad och driftbyggnad tas i bruk 2025-02-10.

Inflyttning TIF, klar 2025-02-21.

Rivning bef omklädnad 2025-02-24.

Alla arbeten klara, besiktning 2025-05-15.

Parkering och alla andra ytor tas i bruk 2025-06-02.

Det kommer mer info nästa vecka, vi kämpar på. 😊

Organisation

Thomas Carlsson	Kommunens representant (Byggherre)	Thomas.Carlsson@tanum.se
Elena Carlsson	Projektschef Brixly	Elena.Carlsson@brixly.se
Joachim Molin	Platschef Brixly	Joachim.molin@brixly.se

Med vänliga hälsningar



Joachim Molin

