

Informationsbrev 8 Sparvallen i Tanumshede

Hej
Här kommer lite info om pågående och kommande arbeten för projekt Sparvallen.

Brixly har blivit tilldelade att utföra projektet i nära samarbete med kunden som företräds av Tekniska nämnden i Tanums Kommun.

Pågående och kommande aktiviteter och tider

Aktivitet	Tid
Markarbeten VA/ driftbyggnad	V25-
Markarbeten Driftbyggnad	V25 -
Formning o armering driftbyggnad	V26-
Semester	V28-31

Hej.

Nästa vecka sker fortsatta schakt och ledningsarbeten men kommer inte påverka verksamhet och boende något större.

V26 Betongplatta omklädnadsdel är nu gjuten 😊 och nu börjar vi forma och armera driftbyggnaden för att kunna gjuta den cirka V34-35

V31 kommer vi bygga ställning runt omklädningsdelen..

V32 börjar vi resa ytterväggarna och V33-34 sätter vi takstolar samt lägger råspont och pappar taket på omklädningsdelen

Med de förändringar som vi har hanterat så har det växt fram lite nya datum för färdigställande.

Enligt ny tidplan, omklädnad och driftbyggnad klar (besiktning) 2025-01-27.

Ny omklädnad och driftbyggnad tas i bruk 2025-02-10.

Inflyttning TIF, klar 2025-02-21.

Rivning bef omklädnad 2025-02-24.

Alla arbeten klara, besiktning 2025-05-15.

Parkering och alla andra ytor tas i bruk 2025-06-02.

Det kommer mer info nästa vecka, vi kämpar på. 😊

Organisation

Thomas Carlsson	Kommunens representant (Byggherre)	Thomas.Carlsson@tanum.se
-----------------	------------------------------------	--------------------------



<i>Elena Carlsson</i>	<i>Projektchef Brixly</i>	<i>Elena.Carlsson@brixly.se</i>
<i>Joachim Molin</i>	<i>Platschef Brixly</i>	<i>Joachim.molin@brixly.se</i>

Med vänliga hälsningar

Joachim Molin