

Informationsbrev 10 Sparvallen i Tanumshede

Hej
Här kommer lite info om pågående och kommande arbeten för projekt Sparvallen.

Brixly har blivit tilldelade att utföra projektet i nära samarbete med kunden som företräds av Tekniska nämnden i Tanums Kommun.

Vi följer den planerade framfarten så under jul o nyårshelgen kan vi ta lite ledigt och det många som önskar vara lediga men några kommer jobba så helt svart blir det inte. 😊

Pågående och kommande aktiviteter och tider

Aktivitet	Tid
Markarbeten fortgår o man jobbar så länge vädret är gynnsamt med plattsättning och murar.	
Byggjobb är snart klara endast lite listning o kompletterings jobb kvar	
El har börjat släppa på strömmen samt brandlarm m.m.	
VS har monterat tvättställ o toaletter samt släppt på golvvärmen o vatten permanent.	
Vent har isolerat färdigt sina rör och håller på att färdigställa med don o annat	
Målaren har bara bättring kvar, alla mattor o kakel är på plats.	

Med de förändringar som vi har hanterat så har det växt fram lite nya datum för färdigställande.

Enligt ny tidplan, omklädnad och driftbyggnad klar (besiktning) 2025-01-27.

Ny omklädnad och driftbyggnad tas i bruk 2025-02-10.

Inflyttning TIF, klar 2025-02-21.

Rivning bef omklädnad 2025-02-24.

Alla arbeten klara, besiktning 2025-05-15.

Parkering och alla andra ytor tas i bruk 2025-06-02.

Vi ligger helt i linje enligt produktionstidplanen.

Vi kämpar på. 😊

Organisation

Thomas Carlsson	Kommunens representant (Byggherre)	Thomas.Carlsson@tanum.se
Elena Carlsson	Projektschef Brixly	Elena.Carlsson@brixly.se
Joachim Molin	Platschef Brixly	Joachim.molin@brixly.se



--	--	--

God jul och gott nytt år

Med vänliga hälsningar

Joachim Molin

