

NIMAB



Lomma IP moderniseras genom rivning av befintliga byggnader och nybyggnation av läktare, garage, miljöstation och klubbhus. Entreprenaden omfattar även markarbeten, staket, flytt av belysningsmaster samt tillfälliga lokaler för idrottsföreningarna.

Vi på NIMAB Entreprenad AB är stolta över att få detta arbete med att bygga upp lokalerna på Lomma IP. Vår andemening är att vara så transparenta som möjligt i vår byggprocess då det krävs stor logistik med befintlig verksamhet som ska bedrivas samtidigt, trång arbetsplats samt många hus intill som blir påverkade av vår verksamhet. Vi tänker med jämna mellanrum nå ut med info om var vi är i processen samt vad som närmast kommer till att ske för att minimera frågetecken. Byggnaden ska i sin helhet stå klar i december 2027 som det ser ut nu.

Tidplanen närmaste veckorna är följande:

- | | |
|---------|---|
| 17-18/9 | Vi gräver in avlopp till bodarna mellan de befintliga byggnaderna till vår etablering |
| 21/9 | Vi stänger av parkeringar som är till Lomma IP då detta är vårt arbetsområde |
| 23-25/9 | Nya omklädningsrum samt byggbodar monteras på arbetsplatsen. TA-plan finns |
| 5/10 | All ström / El kopplas bort och saneringsarbetet börjar i befintliga lokaler |
| 7/10 | Rivningen startar med maskiner |
| 29/10 | Markarbetet börjar för de nya byggnaderna |

Med vänlig hälsning /

Dennie Persson platschef NIMAB, dennie.persson@nimab.se, 0703-825320