

2020-06-14

Slutredovisning av investering i konstgräsplanen 2020



Investering:

Offert Unisport Scandinavia AB, alt 1 Offert Unisport Scandinavia AB, tillägg för alt 2 Offert Rångeby's Entrep AB/VästMark Entrep AB Övriga och oförutsedda kostnader	Kommentar	Slutlig förkalkyl 2020-03-19 Med TPE-granulat som BVB godkänt	Slutredovisning 2020-06-11 Med TPE-granulat som BVB godkänt
		Belopp (inkl moms)	Belopp (inkl moms)
	Inkl flaggvakter 54kr	1 683 750	1 683 751
	Ytterligare kostnad för TPE-granulat:	854 000	854 000
	Inkl flaggvakter 50 tkr	307 090	307 090
	Kantrensa, stängsel, skyltar, borststation mm där vi väntar på offerter	79 160	64 159 ?
Summa investering		2 924 000	2 909 000

Finansiering

Göteborg Ioff	Godkända i nämnden. Har vunnit laga	800 000	800 000
Göteborg Ioff, extra ansökan pga miljöåtgärder	kraft och är utbetalda till GIK i december	50 000	50 000
Göteborg Ioff, extra ansökan pga Lfs krav	2019.	500 000	500 000
Västra Götalands Idrottsförbund	OK enl info på IdrottOnline. Utbetalat 2020-03-11 och 2020-06-03	200 000	200 000
Västra Götalands Idrottsförbund, extra ansökan	OK enligt avtal 2020-02-25. Utbetalat 2020-05-21 och 2020-05-27	195 000	195 000
Svenska Fotbollsförbundet, miljöåtgärder	OK enligt beslut 19-05-10. Utbetalat 2020-04-06	80 000	80 000
Stiftelsen Göteborgs Barnhus	2020-04-06	250 000	250 000
Från Eget Kapital, fond för ry konstgräsplan	OK enligt styrelsebeslut 2020-01-20	175 000	175 000
Banklån mot kommunal borgen	Kommunal borgen godkänd i Ioff- nämnden. Lån utbetalat 2020-04-08	300 000	300 000
Extra banklån mot kommunal borgen, där Göteborgs Grundskoleförvaltning tar hela kostnaden under lånets amorteringstid 10 år.	Kommunal borgen godkänd i Ioff- nämnden. Lån utbetalat 2020-04-08	350 000	350 000
Från fördelrar och medlemmar	2020-06-11: Pågå.	24 000	9 000 ?
Summa finansiering		2 924 000	2 909 000
Återstår att finansiera		0	0